



## Skabelon for Drift, kontrol og vedligehold (DKV)

### for bygninger UDEN DKV-plan

#### **Vejledning til brugen af dette skabelon-værktøj.**

Gennemgå først skemaet for afklaring af hvilke specifikke kontrolpunkter der er relevante for den bygning du har driftsansvar for. Dem der ikke er relevante sletter du.

Herefter gør du det samme med de efterfølgende uddybende skemaer, som du finder på vores hjemmeside under "Nye brandsynsregler".

#### **Dokumentation**

Under fanen "Nye brandsynsregler" finder du også et link til et logskema, der kan benyttes for dokumentation af kontrollen af alle brandtekniske installationer.

Logskemaet kan du vælge at printe og indsætte i et ringbind eller i et elektronisk kartotek (f.eks. dette dokument). Logbogen skal opbevares og skal kunne fremvises ved eftersyn eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan.

For ABA-anlæg, sprinkleranlæg og visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaer der benævnes "Driftsjournaler". For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i henhold til leverandørens anvisninger.

I skemaet indføres:

- Alle eftersyn udover daglige eftersyn.
- Driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder.
- Vedligeholdelse.
- Eksterne eftersyn.

I 1. kolonne angives datoen for registreringen af en ny hændelse.

I 2. kolonne angives initialer på personen, der har oprettet hændelsen.

I 3. kolonne angives den aktuelle brandmæssige installation – benyt gerne forkortelser

I 4. kolonne beskrives den aktuelle hændelse. Ved driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder registreres tillige hvilke tiltag, der er foretaget for at afbøde forstyrrelsen. For den aktuelle hændelse kan der benyttes flere linjer i denne kolonne.

I 5. kolonne angives termin for opfølgning eller udbedringen.

I 6. kolonne kvitteres for at opfølgningen er udført.

Sådan tilpasser du nedenstående DKV-skema til din bygning.  
Slet de hvide rækker/kontrolpunkter i skemaerne herunder,  
der ikke er aktuel for din bygning.

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger													
	Termin for kontrol											Ref. <sup>1</sup>	Kontrol eller bemærkning
	V e d h v e r b e n y t t e l s e	D a g l i g t	U g e n t l i g t	M å n e d l i g	H v e r 3 .m å n e d	H a l v å r l i g	Å r l i g	H v e r t 2 .å r	H v e r t 4 .å r	H v e r t 5 .å r	H v e r t 1 0 .å r		
<b>Driftsjournal udfyldes</b>	x			x								7.3.8.10.4	Kontrol i forsamlingslokaler godkendt til flere end 150 prs.
<b>Systemintegrationstest</b>							x					7.4.2	Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed.
<b>Logbøger</b>							x					7.4.3	Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender.
<b>El-sikkerhedsattest</b>								x				7.4.4	Fornyelse af El-sikkerhedsattest i forsamlingslokaler godkendt til flere end 150 prs.
<b>ABA</b> Automatisk brandalarm anlæg				x								7.5.1.3	Eftersyn af ABA-central
					x							7.5.3.1 7.5.7.1	Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller AB DL-anlæg
							x					7.5.1.4	Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest.
							x					7.5.1.5	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>AVS</b> Automatisk sprinkleranlæg			x									7.5.2.1	Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral.
					x							7.5.2.2	Funktionsafprøvning af acceleratorer til evt. tørsprinkling. Opfølgning på dokumentation.
							x					7.5.2.3	Serviceeftersyn udført af sprinkler installations-firma. Visuel kontrol af hele anlægget.
							x					7.5.2.4	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
										x		7.5.2.5	Inspektion af tryktanke.
											x	7.5.2.6	Inspektion af reservoir.
<b>AVA/IVA</b> Varslingsanlæg					x							7.5.3.1	Funktionskontrol.
								x				7.5.3.2	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
									x			7.5.3.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>Røgalarmanlæg</b>					x							7.5.4.1	Funktionsafprøvning
							x					7.5.4.2	Rengøring og kontrol af batteribackup.
										x		7.5.4.3	Udskift batteri for backup.

<sup>1</sup> Se nærmere under punktet i [Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger](#) i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5: Brand.

<b>Flugveje- og panikbelysning</b>				x								7.5.5.1	Funktionskontrol af alle armaturer.
						x						7.5.5.2	Test af back-up på strømforsyning
											x	7.5.5.3	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
												x	7.5.5.4
<b>Slangevinder</b>				x								7.5.6.1	Eftersyn.
											x	7.5.6.2	Serviceeftersyn og udskiftning af mærkeseddel på enheden.
												x	7.5.6.3

Driftsansvarlig, evt. lejer

Driftsansvarlig

Autoriseret installatørvirksomhed, installatørfirma, eller certificeret firma

Akkrediteret virksomhed

X
X
X
X

### DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref. <sup>2</sup>	Kontrol eller bemærkning	
	V e d h v e r b e n y t t e l s e	D a g l i g t	U g e n t l i g t	M å n e d l i g	H v e r 3 . m å n e d	H a l v å r l i g	Å r l i g	H v e r t 2 . å r	H v e r t 4 . å r	H v e r t 5 . å r	H v e r t 1 0 . å r			
<b>ABDL</b> Automatisk branddørlukningsanlæg					x							7.5.7.1	Funktionsafprøvning	
											x	7.5.7.2	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.	
<b>ABV</b> Automatisk brandventilationsanlæg				x								7.5.8.1	Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering.	
										x		7.5.8.2	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.	
												x	7.5.8.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>ATA</b> Automatisk tryksætningsanlæg					x							7.5.9.1	Funktionsafprøvning	
											x	7.5.9.2	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma	
												x	7.5.9.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>Ilireduktionsanlæg</b>											x	7.5.10.1	Serviceeftersyn udført af et installationsfirma	
												x	7.5.10.2	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>Røgdulftning</b>											x	7.5.11.1	Funktionsafprøvning og serviceeftersyn.	
<b>Brandmandselevator</b>											x	7.5.12.1	Service udført af certificeret virksomhed.	
												x	7.5.12.2	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
<b>Brandmandspanel</b>					x							7.5.13.1	Funktionskontrol og lampekontrol.	
												x	7.5.13.2	Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma.
<b>Stigrør</b>					x							7.5.14.1	Kontrol af udtagsventiler er lukket og sludæksel monteret.	
												x	7.5.14.2	Serviceeftersyn og test af evt. ventilovervågning.
													x	7.5.14.3

<sup>2</sup> Se nærmere under punktet i [Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger](#) i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5: Brand.

<b>Trykforøgeranlæg</b>								X							7.5.15.1	Serviceeftersyn udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
<b>Kommunikationsanlæg</b>									X						7.5.16.1	Serviceeftersyn udført af installationsfirma.
<b>Håndildslukkere</b>				X											7.5.17.1	Eftersyn, kontrol af skader, placering m.v.
								X							7.5.17.2	Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person.
											X	X			7.5.17.3	Trykprøvning udført af certificeret virksomhed – CO <sub>2</sub> slukker hvert 10. år og øvrige hvert 5. år.
<b>Branddasker</b>				X											7.5.18.1	Eftersyn af tilstedeværelse og skiltning.
								X							7.5.18.2	Funktionsafprøvning og smøring.
<b>Brandtæppe</b>				X											7.5.19.1	Eftersyn – udskiftes efter brug ved brand.
<b>Komfortventilations-anlæg</b>								X							7.5.20.1	Serviceeftersyn udført af installationsfirma.
<b>Passiv brandsikring</b>								X							7.6.1	Gennemgang af bygningens passive brandsikring.
<b>Flugtveje og flugtvejsdøre Skal ikke logføres</b>	X														7.3.8.2	Skærpet kontrolkrav i bygninger omfattet af §147 (Brandsynspligtige)

Driftsansvarlig, evt. lejer

X

Driftsansvarlig

X

Autoriseret installatørvirksomhed, installatørfirma, eller certificeret firma

X

Akkrediteret virksomhed

X

